

สรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	จำนวน โครงการ	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี			
				งบประมาณ	โครงการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	งบประมาณจังหวัด	147,247,200	24	123,450,000	13	14,095,822	109,354,178
2	งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	35,465,100	3	31,124,200	3	-	31,124,200
3	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายพิระพันธุ์ สาสิทธิวิภาค)	22,082,500	8	22,082,500	8	-	22,082,500
4	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567	48,560,000	1	48,560,000	1	-	48,560,000
รวม		253,354,800		225,216,700		14,095,822	211,120,878

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ที่กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	67,875,392	5	13,979,992	53,895,400
2	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม	17,941,900	3	-	17,941,900
3	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	36,288,000	3	-	36,288,000
4	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	671,800	1	-	671,800
5	สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม	672,968	1	115,830	557,138
รวม		123,450,060	13	14,095,822	109,354,238

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เงินงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย (ROLLER BARRIER GUARDRAIL) ทางหลวงหมายเลข 325 กม.28+775 - 42+406 ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา ตำบลบางกระบือ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที ตำบลบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม	9,989,997	9,989,997.00	100	- ผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 กม.67+927- กม.69+900 (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม	8,734,700			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2567
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 35 กม. 75+150 - กม.77+000 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลยี่สาร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม	44,989,700			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2568
4	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย (กำแพงกันเสียง) ทางหลวงหมายเลข 3643 กม.2+651 - กม.3+300 ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม	3,989,995	3,989,995.00	100	- ผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เงินงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
5	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 35 กม.53+875 - กม.80+826 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง ตำบล แหลมใหญ่ ตำบลบางขันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอบาง เมืองสมุทรสงคราม ตำบลยี่สาร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมอพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม	171,000			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2567
6	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านคลองตรง - บ้านปลายคลองตรง ตำบลท่าคา อำเภอมอพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม	4,635,900			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2567
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านบางพลับ - บ้านหนองอ้อ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม	8,406,000			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2567
8	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านคลองคต - บ้านคลองโค่น ตำบลคลองโค่น อำเภอมอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม	4,900,000			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เงินงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำเทียบเรือบริเวณริมคลองอัมพวา ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	สนง.โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม	28,498,000			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2568
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโค่น หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สนง.โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม	2,400,000			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2568
11	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง บริเวณหมู่บ้านปากคลองนางภูตาด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สนง.โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม	5,390,000			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2568
12	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	671,800			- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2568
13	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม	672,968	115,830.00	17.21	- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2568
รวม			123,450,060	14,095,822	11.42	

สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ที่กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	22,865,000	1	-	22,865,000
2	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม	8,259,200	2	-	8,259,200
รวม		31,124,200		-	31,124,200

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
					จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้า แก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภอดำปยอม จังหวัดสมุทรสงคราม	22,865,000	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรสงคราม	- <u>ผู้รับจ้าง คือ</u> หจก.ทงคักดีวิศวกรรมฯ ลงนาม ในสัญญาวันที่ 1 ส.ค.67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ม.ค.68 ระยะเวลา 180 วัน (เบิก 7 งวด) - ผลการดำเนินงาน 2.02 %	-	0.00	
2	โครงการมหรหรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี วิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรสมุทรคีรี RUN)	3,581,200	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด สมุทรสงคราม	- <u>ผู้รับจ้างคือ</u> บริษัท พลพัฒน์ ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ก.ย.67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พ.ย.67 (เบิกจ่าย 4 งวด) <u>กำหนดจัดกิจกรรม</u> - <u>ครั้งที่ 1</u> วันที่ 20 ต.ค.67 ณ จ.เพชรบุรี - <u>ครั้งที่ 2</u> วันที่ 27 ต.ค.67 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ - <u>ครั้งที่ 3</u> วันที่ 10 พ.ย.67 ณ จ.สมุทรสงคราม - <u>ครั้งที่ 4</u> วันที่ 24 พ.ย.67 ณ จ.สมุทรสาคร	-	0.00	
3	โครงการมหรหรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ขาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	4,678,000	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด สมุทรสงคราม	- <u>ผู้รับจ้าง คือ</u> บริษัท ลีโอ แลนเซ็ท จำกัด ลงนามในสัญญาวันที่ 14 ส.ค.67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ก.ย.67 (เบิกจ่าย 2 งวด) - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	-	0.00	
รวมงบประมาณ		31,124,200			-	-	-

สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	10,780,000	1	-	10,780,000
2	สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม	1,023,500	1	-	1,023,500
3	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	2,340,000	2	-	2,340,000
4	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม	2,000,000	1	-	2,000,000
5	อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	5,939,000	3	-	5,939,000
รวม		11,302,500	7	-	11,302,500

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

**ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพิเรพัทธ์ สาริรัฐวิภาค) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้เบิกเหลือปี)**

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ โครงการที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	คืนเงินเหลือจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	
								เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (งบประมาณ 10,780,000 บาท)									
1	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	10,780,000			- อยู่ระหว่างการยกเลิกการประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศผู้ชนะ - คาดว่าจะประกาศ ร่างประกาศประกวดราคา (e-bidding) (30 ต.ค. 67) (รอพิจารณา (3 วันทำการ) 31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67) - คาดว่าจะประกาศประกวดราคา (e-bidding) (5 พ.ย. 67) (รอประกาศ (5 วันทำการ) 6 ต.ค. 67 - 12 พ.ย. 67)		-	-
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม (งบประมาณ 1,023,500 บาท)									
2	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม	1,023,500	995,000	28,500	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี	40%	-	
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (งบประมาณรวม 2,340,000 บาท)									
3	โครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3093 ตำบลแม่กลอง, ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	1,500,000	1,274,000	226,000	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา (21 ต.ค. 67) (รออุดหนุน (7 วันทำการ) 22 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67)		-	
4	โครงการปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพาน ทางหลวงหมายเลข 3643 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	840,000	824,900	15,100	- อนุมัติโครงการวันที่ 5 กันยายน 2567 - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา (21 ต.ค. 67) (รออุดหนุน (7 วันทำการ) 22 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67)		-	

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ โครงการที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อกำหนดผู้กักกัน	คืนเงินเหลือจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	
								เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
แนวทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม (งบประมาณ 2,000,000 บาท)									
5	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายคลองช่อง – ศาลเจ้าแม่ศรีวิไล แห่งที่ 1 ถนนสายคลองช่อง – หมู่บ้านปากอ่าว แห่งที่ 2 ถนนแยกเลียบบคลองช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 3	แนวทางหลวง ชนบทสมุทรสงคราม	2,000,000	1,349,800	650,200	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา (25 ต.ค. 67) (รออุธรณ์ (7 วันทำการ) 28 ต.ค. 67 - 6 พ.ย. 67)		-	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม (งบประมาณรวม 5,939,000 บาท)									
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275.00 ตารางเมตร สายบ้านคลองกลาง (สส.ถ 22-002) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลาง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอเมือง สมุทรสงคราม	1,959,000	1,790,000	169,000	- อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567		-	
7	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยทองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอเมือง สมุทรสงคราม	1,990,000	1,789,000	201,000	- อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567		-	
8	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างพิ.เอส.หมู่ที่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอเมือง สมุทรสงคราม	1,990,000	1,628,000	362,000	- อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567		-	
รวมงบประมาณ			22,082,500	9,650,700	1,651,800			-	

สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

(เพื่อดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	48,560,000	1	-	48,560,000
รวม		48,560,000		-	48,560,000

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม (ระยะที่ 2)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สมุทรสงคราม	48,560,000	-	อยู่ระหว่างรับเอกสาร ประกวดราคา
รวม			48,560,000	-	

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567